




## 扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

承办单位 (盖章)	 扬中市新坝镇	协办单位	
交办日期	2024-11-08	交办件编号	(2024) 72 号
交办内容	根据省“263”热线举报转办，扬中市新坝镇永平村有能集团，后面有一条河道，污水横流，整个污水全部流到河里，全是工业污水，COD严重超标，有好几年了，污水管网坏了有几年了，一直没有维修，河塘里鱼虾全死掉了，向扬中生态环境局反映，每次就是过来撒点石灰粉，一点用没有。		
整改方案 上报日期		整改方案明 确完成时限	
整改方案 计划安排	新坝镇人民政府已于2024年9月将领航路、江城路和永平村红胜西区管网维修列入2025年项目计划，并于2024年10月19日开始对永平排河进行清淤疏浚，接下来将对领航路、江城路和永平村红胜西区雨污水管网进行排查，并将根据排查结果制定管网维修改造方案，实施维修改造。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 针对领航路、江城路部分管网存在破损问题。 2024年12月底前制定领航路、江城路雨污水管网维修改造方案。2025年8月底前完成领航路、江城路雨污水管网维修。针对雨污水管道存在破裂、变形、渗漏、脱节、错口、起伏、树根残留、残墙、井室渗漏及部分混接的缺陷，经现场踏勘建议破裂、渗漏、脱节、错口采取非开挖修复（局部树脂固化工艺进行修复）。变形、起伏、树根残留、残墙及部分混接的采取开挖修复。清除残留杂质，和对损坏管道进行开挖置换。井室渗漏采用注浆修复或根据井室损坏情况进行开挖重新砌筑新井。具体工作量为，新建DN400污水管网52米，新建DN400雨水管网128米，其余缺陷点采用树脂固化点修的方式进行修复，共计62处。</li> <li>2. 针对永平村红胜西区居民点部分管网存在混接、错</li> </ol>		



	<p>接问题。</p> <p>2024年12月底前制定永平村红胜西区居民点雨污水管网维修改造方案，2025年4月底前完成永平村红胜西区雨污水管网维修。新增两段段污水管，分别将现场住户化粪池与错接污水管接入污水管网，以及将饭店和1弄3号住户污水接入污水管网。将六处现状错接污水管道改接至污水井内。将现状排河污水口封堵，接至新建污水管内。</p> <p>3. 针对大航有能集团雨污分流不彻底问题。</p> <p>大航有能集团已于2024年11月19日与施工单位签合同，预计2024年11月29日出具检测报告，2024年11月30日开始对检测中出现的混节点、塌陷点进行整改修复，预计2025年4月30日整改到位，并办理排水许可证。</p>		
<p>整改项目 负责人</p>		<p>整改 分管领导</p>	
<p>备注</p>			





## 扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）：扬中市新坝镇

交办日期	2024-11-08	交办件编号	(2024) 72 号
交办内容	<p>根据省“263”热线举报转办，扬中市新坝镇永平村有能集团，后面有一条河道，污水横流，整个污水全部流到河里，全是工业污水，COD严重超标，有好几年了，污水管网坏了有几年了，一直没有维修，河塘里鱼虾全死掉了，向扬中生态环境局反映，每次就是过来撒点石灰粉，一点用没有。</p>		
整改方案 上报日期	2024 年 11 月 10 日	整改方案明 确完成时限	2025 年 8 月底
整改情况	<p>新坝镇人民政府已于 2024 年 9 月将领航路、江城路和永平村红胜西区管网维修列入 2025 年项目计划，并于 2024 年 10 月 19 日开始对永平排河进行清淤疏浚，接下来将对领航路、江城路和永平村红胜西区雨污水管网进行排查，并将根据排查结果制定管网维修改造方案，实施维修改造。</p> <p>1. 针对领航路、江城路部分管网存在破损问题。</p> <p>2024 年 12 月底前制定领航路、江城路雨污水管网维修改造方案。2025 年 8 月底前完成领航路、江城路雨污水管网维修。针对雨污水管道存在破裂、变形、渗漏、脱节、错口、起伏、树根残留、残墙、井室渗漏及部分混接的缺陷，经现场踏勘建议破裂、渗漏、脱节、错口采取非开挖修复（局部树脂固化工艺进行修复）。变形、起伏、树根残留、残墙及部分混接的采取开挖修复。清除残留杂质，和对损坏管道进行开挖置换。井室渗漏采用注浆修复或根据井室损坏情况进行开挖重新砌筑新井。具体工作量为，新建 DN400 污水管网 52 米，新建 DN400 雨水管网 128 米，其余缺陷点采用树脂固化点修的方式进行修复，共计 62 处。</p> <p>2. 针对永平村红胜西区居民点部分管网存在混接、错</p>		



	<p>接问题。</p> <p>2024年12月底前制定永平村红胜西区居民点雨污水管网维修改造方案，2025年4月底前完成永平村红胜西区雨污水管网维修。新增两段段污水管，分别将现场住户化粪池与错接污水管接入污水管网，以及将饭店和1弄3号住户污水接入污水管网。将六处现状错接污水管道改接至污水井内。将现状排河污水口封堵，接至新建污水管内。</p> <p>3. 针对大航有能集团雨污分流不彻底问题。</p> <p>大航有能集团已于2024年11月19日与施工单位签合同，预计2024年11月29日出具检测报告，2024年11月30日开始对检测中出现的混节点、塌陷点进行整改修复，预计2025年4月30日整改到位，并办理排水许可证。</p>
<p>主要负责人签字：</p>	<p> 年 月 日</p>
<p>复核情况</p>	<p> 复核人员（签字）： 年 月 日</p>
<p>备注</p>	