

扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）：西来桥镇打好污染防治攻坚战指挥部



交办日期	2024-03-21	交办件编号	(2024) 12 号
交办内容	<p>扬中市突出生态环境问题“大起底、大排查、大整治”专项行动中，你镇涉及以下问题：1、王纪龙生猪养殖场去年多次群众信访，主要反映臭气扰民。镇村多级部门多次对接帮扶，厂群关系正在改善。信访风险大；2、胜利电镀有限公司连续多年被举报，去年发生水质超标现象。信访风险大；3、集镇部分区域存在管网破损和混接现象。西来村部分村级河道有受污染现象；4、北胜村光明电站河道受周边生活污水污染，存在水质不稳定问题；5、西来桥镇西来村鼎盛阁有新增建筑垃圾；6、西来桥镇新程村江馨怡度假村有生活设施未拆除、有建筑垃圾未清理。</p>		
整改方案 上报日期	2024. 3. 22	整改方案明 确完成时限	2024. 3. 25
整改情况	<p>一、针对交办问题第 3 项：1、2024 年 3 月，对集镇重点部分管网进行清淤检测，预计 4 月 15 日前完成。2、2024 年 4 月，对集镇部分雨水管网进行修复，新增雨水排口涵闸三座，预计 5 月 15 日前完成。3、对银都门前雨污管网进行优化，新增一段 Φ400 污水管网 50 米，计划 4 月份拿施工方案，5 月底前施工完成。4、对集镇企业污水排口进行规范化整治，现已排查完成，4 月份实施，力争 5 月底完成。二、针对交办问题第 4 项：1、2024 年 3 月完成初步设计方案；2、2024 年 4 月完成设计方案审定；3、2024 年 5 月完成造价和招投标；4、2024 年 6 月施工单位进场施工；5、2024 年 10 月底前工程施工结束；6、2024 年 11 月交付运行。</p>		
主要负责人签字：			年 月 日
复核情况	复核人员（签字）： 年 月 日		
备注			