

扬中市深入打好污染防治攻坚战

工作简报

总第 185 期（2024 年第 12 期）

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2024 年 6 月 11 日

本期要目

信息要闻：

1. “两治一提升”重点问题点位督查情况通报
2. 建中河水质提升工作进展情况

“两治一提升”重点问题点位督查 情况通报

为持续深入打好群众环境权益保卫战，深入推进“两治一提升”专项行动，集中精力解决一批群众重点反馈的噪声、异味污染问题，结合第二轮省级生态环保督察交办信访事项和污染防治综合监管平台运行情况，6月7日，镇江市、扬中市攻坚办专项工作组对“两治一提升”重点问题点位清单进行督查，情况如下：



1、交办问题：省级生态环保督察交办信访问题，扬中市八桥镇永兴村13生产队，有一住户用水冲洗打捞的螺蛳，将清洗废水排放至河道内，造成河道污染，臭味熏天，之前永兴村队长要求其2023年8月底搬迁，至今未搬迁，问题一直未解决。



现场情况：搭建的移动屋棚已拆除，螺蛳已清理，河道水质清澈无异味。八桥镇永兴村落实专人定期巡查，切实做好河道保洁工作，杜绝交办问题整改反弹。

2、交办问题：油坊镇镇江威豪电气有限公司，生产过程中废气处理设施未正常运行，树脂加热异味扰民，群众反映强烈。



现场情况：该企业主要产品为玻璃钢桥架，目前，已停产整改。

3、**交办问题：**扬中市三茅街道兴阳村宏飞镀业有限公司，省级生态环保督察交办信访，反映该公司新扩建的工厂占用基本农田 16 亩，离居民区不足二十米，臭味很浓，并且将污水排放至向阳河。



现场情况：经查，宏飞镀业有限公司使用的土地为依法批准的工业用地，并已依法办理不动产权证，不存在占用基本农田情况。该公司共设有 2 个排放口，分别为雨水排放口和污水排放口，雨水排放口安装了 PH 在线检测仪，并配套建设的初期雨水收集池，设有切换阀。下雨时，雨水进入初期雨水收集池，15 分钟后对初期雨水收集池内的雨水进行检测，检测达标后经雨水管网排入向阳河。若检测结果异常，该公司将使用水泵将雨水抽至污水处理站进行处理，处理达标后排放至向阳河。目前，企业正在对厂区雨水排渠进行提

升改造中。

4、交办问题：新坝镇政府南门的新坝公园内河道，省级生态环保督察交办信访问题，反映该河道水质发黑发臭，虽经过治理，现场有所改善，但未彻底解决。大全路上的公园入口处石板桥西边的水质发黑，河内有死鱼，很臭，附近的下水管道和污水管道都会向河内排放污水。



现场情况：该河道水面干净整洁、无漂浮物。现场要求，一是加大对周边小区、居民污水管网的排查，做好截污纳管工作；二是强化河道疏通，保持水系的循环畅通；三是聘请有资质的第三方对水质进行监测，并出具相关监测报告。

建中河水质提升工作进展情况

任务分类	具体措施	进展情况	责任单位	完成时限
<p>(一) 开展入河排 口排查</p>	<p>对建中河进行降水和围堰打坝,开展南北两侧直排口的摸排调查,查看是否存在问题排口,封堵已经弃用的老排口。</p>	<p>排口排查工作基本完成,共计排查入河排口 94 个,经街道社区现场确认,已封堵 40 个废弃排口。</p>	<p>★城投集团 三茅街道 水利局</p>	<p>已完成</p>
<p>(二) 核发排水许 可证</p>	<p>督促建中河流域范围内工业企业、商户、商品房楼盘等排水单位申领排水许可证,对其内部的雨污分流和接入市政管网情况开展现场核验,确保完全分流到位、接管到位,对符合条件的及时核发排水许可证,对排查中发现的问题要求限时整改,整改到位后再申领排水许可证。同时加强该区域的现场检查频次和执法力度,一旦发现企业违规排放生产性废水,将依法依规查处。</p>	<p>1. 区域内需办排水许可证企业 50 家,其中园区内 32 家,园区外 18 家。目前已完成办证 17 家,待办 33 家。对部分办证推进困难企业排水状况进行了专项检查,并聘请第三方进行了水质抽样检测,目前已完成 20 家企业抽检,水质检测结果均不合格,已对这 20 家企业进行集中约谈,下一步将督促企业按照时间节点倒排计划,拿出整改方案,确保尽快拿证。 2. 园区内企业办证进展: 32 家中已办证 16 家。剩余 16 家正在推进中。 3. 园区外企业办证进展: 18 家中已办证 1 家,在建企业 1 家,厂区外无污水管纳管的 1 家,剩余 15 家企业都未进行雨污分流。15 家中村社区 5 家(已落实 CCTV 检测,已检 3 家,其余 2 家待进场)。剩余 10 家企业中正在整改的 5 家,还有 5 家企业需进一步明确整改要求。</p>	<p>★三茅街道 住建局 市政园林工 程处 生态环境局 城管局 经济发展局</p>	<p>7 月 31 日</p>

任务分类	具体措施	进展情况	责任单位	完成时限
(三) 工程类整改措施	1. 雨污混接改造。①对宁馨新村西区、友谊路宁馨新村段和广宁社区十一圩箱涵北侧住户进一步排查,对发现的雨污混接点实施改造,对管网存在的问题进行修复。	宁馨新村西区混接改造工程共约 125 处混接点,已完成 90 处改造。友谊路宁馨新村段混接点改造共 4 处,已经完成 2 处。广宁十一圩箱涵沿线北侧老埭及南侧居民点混接排查整改已完成。	★城投集团 三茅街道	7 月 31 日
	②对宁馨新村西区雨污水主干管网进行清淤、检测,对存在的管网缺陷问题进行修复。	正在对存在问题的小区雨污水主干管网开展清淤检测,预计 7 月 10 日前可完成全部清淤、检测工作。	三茅街道	7 月 10 日
	③对中华花苑小区雨污水混接情况进行排查并实施改造,对管网存在的问题进行修复。	1.完成中华花苑南侧老埭东边截污泵坑正式供电,污水截流纳管运行正常;中华花苑南侧老埭西边截污泵坑出水管道改道工程总长约 90 米,200 压力污水管道和线路管网已铺设到位并通电正常运行,道路浇筑恢复通行。2.中华花苑混接错接点改造已全部完成。		
	2. 雨污分流改造。对恒宁路西侧老埭 39 户居民的排水情况进行排查,结合现场条件制定改造方案,实施雨污分流。	恒宁路西侧老埭雨污分流工程于 5 月 23 日进场施工,已完成道路切缝约 350 米,路面破碎约 350 米,污水主管网开挖施工 306 米,雨水主管网开挖施工 12 米,累计完成总工程量的 70%。	★城投集团 三茅街道	7 月 31 日
(三) 工程类整改措施	3. 维修春柳路泵站。对泵站前池进行清淤,更换故障设备并恢复运行,降低建中河周边污水管网液位。	根据春柳路污水泵站修复图纸和方案,已完成泵池清淤修复和上下游管网排查,正在进行设备采购。建中河沿线 11 个泵坑已完成详细检查,共排查出 3 座泵坑闸门存在密闭问题,目前已修复 2 座,剩余 1 座正在采购闸门设备。	★城投集团 三茅街道	6 月 30 日

任务分类	具体措施	进展情况	责任单位	完成时限
(三) 工程类整改措施	5.生活污水收集处理。①对奥力德北侧区域开展生活污水收集治理。	已制定整改方案，预计6月16日前进场施工。	三茅街道	7月31日
	②对朝阳花炮北侧老埭居民生活污水开展资源化利用改造。	已制定整改方案，预计6月16日前进场施工。	三茅街道	7月31日
(四) 全力做好群众工作	充分发挥社区网格长、党小组作用，做好宣传解释和矛盾化解工作，引导群众参与和支持建中河整治工作。对建中河沿线居民进行走访，宣传建中河水质提升的工作措施，广泛听取群众建议、意见，了解群众需求，与整治方案有机结合，把整治工作做到实处。	走访建中河沿线居户，宣传建中河整治的重要性。广宁社区工作组走访146户，已走访146户（建中河两侧46户，宁馨新村100户）；中华村工作组需走访12户，已走访12户。恒宁路西侧老埭，广宁社区配合做好入户调查群众工作。	三茅街道	长期坚持
(五) 水质监测	整治期间每周对建中河开展水质监测，监测结果由攻坚办定期通报，并抄报市委、市政府主要领导、分管领导。	经检测，目前建中河水体溶解氧5.7mg/L，高锰酸盐指数5.2mg/L，总磷0.58mg/L，氨氮5.17mg/L，水质为劣V类。溶解氧较上次（5月27日）改善58.3%，氨氮较上次恶化2.2%，总磷较上次改善23.7%。	生态环境局	长期坚持

报：市四套班子领导，镇江市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

送：各镇街区，市深入打好污染防治攻坚战指挥部成员单位

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室 2024年6月11日印
